



工程① H 20.9～H 20.10中旬

- ①-1 工事事務所仮囲い設置 282.0m・工事事務所設置
- ①-2 仮設自転車置場工事動線の確保
- ①-3 仮設自転車置場仮囲いの設置 52.0m
- ①-4 仮設自転車置場の建設 → 完成後①-3 仮囲い撤去
- ①-5 仮囲い設置 50.0m
- ①-6 自転車置場、教育相談室、倉庫等の解体

工事範囲
→ 生徒動線
→ 工事動線

大型車両搬入出状況

①-1	仮設資材搬入	4t車	3台/日	5日間
①-4	建設資材の搬入	4t車	2台/日	10日間
①-6	解体材の搬出	10tダンプ	4台/日	20日間

運動場