



工程③ H 20. 12~H 21. 1

- ③-1 仮囲いの設置 154.0m ①-1 仮囲い撤去100.0m
 - ③-2 既存特別教室棟等の解体。
- 工事範囲
→ 生徒動線
→ 工事動線

大型車両搬入出状況

③-1	仮設資材搬入	4t車	2台/日	2日間
③-2	解体機材の搬入	10t車	2台/日	5日間
	解体材の搬出	10tダンプ	10台/日	30日間

運 動 場