



工程④ H 21. 2～H 21. 11

④-1 計画建物 1期工事の建設

工事範囲
 生徒動線
 工事動線

大型車両搬入出状況

④-1 杭打ち機の搬入出	トレー	2台/日	2日間
杭材の搬入	長トレー	4台/日	20日間
残土の搬出	10t ダンプ	30台/日	20日間
コンクリート打設	生コン車	50台/日	20回
構置作業	クレーン車	1台/日	20回
建設資材の搬入	4t車	5台/日	

運動場