



工程⑤ H 21. 12~H 22. 2

- ⑤-1 仮囲い設置266.0m ①-5(7.0m) ③-1(112.0m) 仮囲い撤去
- ⑤-2 仮設遮廊下建設(既存仮設遮り廊下撤去共)
- ⑤-3 管理・普通・特別教室棟等の解体

工事範囲
→ 生徒動線
→ 工事動線

大型車両搬入出状況

⑤-1 仮設資材搬入	4t車	2台/日	1日間
⑤-2 仮設遮り廊下材の搬入	4t車	2台/日	2日間
⑤-3 解体機材の搬入	10t車	2台/日	2日間
解体材の搬出	+	10t ダンプ	10台/日 40日間