



**工程⑥ H 22.3~H 22.12**

⑥-1 ⑤-2 仮設渡廊下ルート変更、⑤-1 仮囲い撤去99.0m  
 ⑥-2 仮囲い設置 27.0m  
 ⑥-3 計画建物 2期工事の建設  
 ⑥-4 ②-2 仮設建物、⑤-2、⑥-1 仮設渡り廊下  
 既存自転車置場等の撤去  
 ⑥-5 ②-1、③-1、⑤-1、⑥-2 仮囲い撤去

□ 工事範囲  
 ← 生徒動線  
 ← 工事動線

**大型車両搬入出状況**

④-1 杭打ち機の搬入出	トレー	2台/日	2日間
杭材の搬入	セトレー	4台/日	20日間
残土の搬出	10t ダンプ	30台/日	20日間
ゴクリ+打設	+ 生コン車	50台/日	20回
揚重作業	クレーン車	1台/日	20回
建設資材の搬入	4t車	5台/日	

運動場